

Số: /BC-UBND

Bắc Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tiến độ xây dựng trụ sở làm việc công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi

Kính gửi: - UBND huyện Ân Thi;
- Công an huyện Ân Thi.

Thực hiện công văn số 397/UBND - CA ngày 7/5/2024 của UBND huyện Ân Thi về việc đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng trụ sở Công an xã.

HĐND – UBND xã Bắc Sơn đã bố trí quỹ đất và Được UBND tỉnh Hưng Yên ra thông báo số 369/TB-UBND ngày 24/10/2023 về việc chấp thuận vị trí xây dựng trụ sở Công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi. Diện tích khoảng 1.700m² thuộc địa bàn xã quản lý để thực hiện triển khai công trình Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi với đầy đủ quy mô, công năng sử dụng.

UBND xã Bắc Sơn đã tiến hành đầy đủ các bước để triển khai thực hiện dự án. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình đã được Phòng Kinh tế hạ tầng và phòng Tài chính- kế hoạch huyện Ân Thi thẩm định.

Đến thời điểm hiện tại đã mở thầu và lựa chọn được nhà thầu thi công xây dựng công trình theo quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình.

UBND xã đã thực hiện xong các vướng mắc nêu trong báo cáo số 24/BC-UBND ngày 9/5/2024 về tiến độ xây dựng trụ sở làm việc công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi.

Tuy nhiên hiện nay UBND xã đang chờ UBND tỉnh ra quyết định thu hồi và bàn giao đất xây dựng công trình.

UBND xã Bắc Sơn sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngay sau khi nhận được quyết định thu hồi và bàn giao đất của UBND tỉnh Hưng Yên để triển khai thực hiện và hoàn thành công trình như kế hoạch đã đề ra.

UBND xã Bắc Sơn trân trọng báo cáo UBND huyện Ân Thi, Công an huyện Ân Thi.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sinh

