

Số: /BC-UBND

Bắc Sơn, ngày 9 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN XÃ BẮC SƠN,
HUYỆN AN THI

Kính gửi: - UBND huyện Ân Thi;
- Công an huyện Ân Thi.

Thực hiện công văn số 397/UBND - CA ngày 7/5/2024 của UBND huyện Ân Thi về việc đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng trụ sở Công an xã.

HĐND – UBND xã Bắc Sơn đã bố trí quỹ đất và Được UBND tỉnh Hưng Yên ra thông báo số 369/TB-UBND ngày 24/10/2023 về việc chấp thuận vị trí xây dựng trụ sở Công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi. Diện tích khoảng 1.700m² thuộc địa bàn xã quản lý để thực hiện triển khai công trình Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi với đầy đủ quy mô, công năng sử dụng.

UBND xã Bắc Sơn đã tiến hành đầy đủ các bước để triển khai thực hiện dự án. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình đã được Phòng Kinh tế hạ tầng và phòng Tài chính- kế hoạch huyện Ân Thi thẩm định. Đến thời điểm hiện tại đã mở thầu và lựa chọn được nhà thầu thi công xây dựng công trình theo quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn vướng mắc trong việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Do :

+ Chưa hoàn thành xong dự án di chuyển đường điện 35KV phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở Công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi ;

+ Chưa hoàn thiện xong hồ sơ đánh giá tác động môi trường phục vụ cho việc UBND tỉnh ra quyết định thu hồi và bàn giao đất xây dựng công trình (Trong quá trình triển khai phát sinh 162,5m² đất trồng lúa trong tổng diện tích đất bố trí cho dự án)

Sau khi hoàn thành các phần việc còn vướng mắc nêu trên UBND xã Bắc Sơn sẽ nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện và hoàn thành dự án như kế hoạch đã đề ra.

UBND xã Bắc Sơn trân trọng báo cáo UBND huyện Ân Thi, Công an huyện Ân Thi.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sinh

